



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Via Parco delle Rimembranze

Tel 0832/969597 *** Fax 0832/966236 *** P.IVA 00462560756

SETTORE LL.PP E MANUTENZIONI

Prot. 000 1392

li. 30/01/2009

AL SIG. SINDACO

ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Perizia dei lavori di somma urgenza eseguiti il 23/01/09 e 24/01/09

In seguito all'Ordinanza Sindacale n° 6/09 e 8/09 ed al conseguente verbale di somma urgenza prot. 1042/ter del 23/01/2009 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Responsabile del Servizio di Protezione Civile intervenuto il 23 e 24 gennaio 2009 sui luoghi oggetto di allagamento in seguito alle intense piogge dei giorni dei giorni precedenti, al fine di assicurare la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità sono stati affidati in forma diretta alle seguenti ditte i lavori di seguito descritte:

- a) **DITTA FLLI PANARESE S.N.C. DI VEGLIE, VIA SCIPIONE AMMIRATO:** scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici per la realizzazione di un canale a cielo aperto lungo la circonvallazione provinciale e precisamente dai pressi della cabina Enel posta su via Vecchia Salice sino all'incrocio con via Troali, nei pressi del quale è stato realizzato il collegamento con l'esistente condotta pluviale al fine di convogliare le acque piovane incanalate nel costruendo recapito finale sito in località Masseria Troali.

L'importo di tali lavori è stato stimato in € 31.816,41 oltre I.V.A.;

- b) **DITTA FLLI PANARESE S.N.C. DI VEGLIE, VIA SCIPIONE AMMIRATO:** fornitura e posa in opera di materiale tufaceo costituito da misto granulare stabilizzato con legante naturale per la realizzazione di un argine lungo il tratto di circonvallazione provinciale adiacente la zona allagata per evitare la tracimazione delle acque piovane depositate verso il centro abitato.

L'importo di tali lavori è stato stimato in € 4.155,48 oltre I.V.A.;

- c) **DITTA FLLI PANARESE S.N.C. DI VEGLIE, VIA SCIPIONE AMMIRATO:** realizzazione di segnaletica

stradale e di sicurezza lungo il tratto di circonvallazione costeggiante il canale di nuova apertura e precisamente dai pressi dell'incrocio con via Vecchia Salice sino all'incrocio con via Troali.

L'importo di tali lavori è stato stimato in € 2.800,00 oltre I.V.A.;

d) **DITTA VETRANO ANTONIO DI VEGLIE, VIA VECCHIA PER IL MARE:** perforazione di un pozzo drenante sulla via Meucci, del diametro di mm 250 sino alla profondità di circa 70 mt dal piano di campagna, rivestito con tubazione in lamiera di acciaio calandrata con leggero rivestimento esterno in catrame sino a 20 mt del piano di campagna. L'importo di tali lavori è stato stimato in € 9.666,54 oltre I.V.A.;

e) **SA.I.COS. S.R.L. - SAVINA IMPRESA COSTRUZIONI DI VEGLIE, VIA PROV. LE VEGLIE-NOVOLI - KM.1,200:** realizzazione di un argine con materiale tufaceo costituito da misto granulare stabilizzato con legante naturale sulla via Meucci, interventi vari di modifica del suolo e pulizia di canali per il deflusso delle acque piovane. L'importo di tali lavori è stato stimato in € 2.284,80 oltre I.V.A.;

f) **IDENNITA' PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA:** da corrispondere ai proprietari dei terreni attraversati dal canale di scolo delle acque meteoriche; L'indennità per ogni anno di occupazione è pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del D.P.R. 327/2001

L'importo di totale delle indennità è pari € 2.249,19 oltre I.V.A.;

Il totale dei lavori di somma urgenza, eseguiti durante le ore pomeridiane e notturne del 23.01.2009 e le prime ore del mattino del 24.01.2009 comprensive delle indennità per occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari dei terreni interessati dallo scavo del canale, ammonta a € 52.972,42.

Per quanto contenuto nell'Ordinanza Sindacale n° 06/2009, l'apertura del canale "avrà durata limitata alla fase di emergenza, dopo di che verrà ripristinato lo stato dei luoghi", pertanto ai costi sostenuti per la realizzazione delle opere di somma urgenza sopra descritte debbono sommarsi il costo di ripristino dello stato dei luoghi che è stato nel computo allegato quantificato in € 30.536,94.

La perforazione del pozzo drenante iniziata in via Meucci immediatamente dopo la notifica dell'ordinanza Sindacale n° 8 del 23.01.2009 è rimasta attiva sino al 30.01.2009, mentre il pozzo drenante posto lungo la strada spartifeudo tra Veglie e Salice (realizzato a seguito dell'Ordinanza Sindacale n° 23 del 08.03.2004 (prot. 3332) aperto a seguito di Ordinanza Sindacale n° 04 del 22.01.2009 è rimasto attivo sino al 30.01.2009; tali pozzi nelle giornate successive sono stati chiusi e sigillati e pertanto attualmente non sono più attivi.


Si coglie inoltre l'occasione con la presente per segnalare che nei giorni successivi al 20, 21, 22 c.m. a causa delle incessanti e intense piogge si sono verificati alla viabilità urbana e rurale numerosi dissesti che richiedono urgenti interventi di ripristino al fine di garantire normali condizioni di circolazione, particolarmente gravi risultano i dissesti della pavimentazione in pietra di Trani della Piazza Umberto I° la quale in parte è stata interdetta alla circolazione sia veicolare che pedonale.

Da una prima stima, i costi indifferibili e urgenti necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità i ripristini stradali e la sistemazione della pavimentazione della Piazza Umberto I° ammontano a circa € 110.000,00.

Alla presente si allega computo metrico dei lavori di somma urgenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Mauro Manca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Manca', written over the printed name 'Ing. Mauro Manca'. The signature is stylized and cursive.